

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๑ แผนงานด้านการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ป้องกันโรคระบาดในพืช	๕๐,๐๐๐	๓๙,๗๘๐	✓	
๒	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๗,๑๘๐	✓	
๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๔๐	✓	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางสังคม

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	
๒	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๖๒๘,๘๐๐	๘,๗๖๕,๔๐๐	✓	
๓	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๕๘๐,๘๐๐	๓,๓๓๗,๖๐๐	✓	
๔	สมทบระบบประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลสิงห์โคก	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	๒๐๖,๖๔๓	๔๑๓,๒๘๖	✓	

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ จุดตรวจ เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม นโยบายรัฐบาล	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์หรือปฏิบัติ หน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	✓	
๓	โครงการป้องกันภัยทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งด่านป้องกัน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	✓	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ (อาหารกลางวัน)	๑,๐๒๕,๙๓๐	๗๕๓,๓๘๐	✓	
๓	อุดหนุนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบล (อาหารกลางวัน)	อาหารกลางวัน จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑,๘๐๕,๒๘๐	✓	
๔	โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ.	จัดซื้ออาหารเสริมนมจำนวน ๔ โรงเรียน	๘๗๑,๘๗๑	๘๗๑,๘๗๑	✓	

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๔๓	✓	
๒	จัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๒	✓	
๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔	อุดหนุนส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในตำบลสิงห์โคก	๙๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	
๔	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย ในการร่วมจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญคูณลาน, บุญผะเหวดสมมน้ำคั้นเพ็งเส็งประทีป	๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑	จัดซื้อวัสดุสารส้ม คลอรีนพร้อมทั้งวัสดุในการจัดทำน้ำประปา	จ่ายค่าสารส้ม คลอรีนพร้อมทั้งวัสดุในการจัดทำน้ำประปา	๖๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	✓	
๒	ค่าสาธารณูปโภคจ่ายค่าไฟฟ้าประปาหมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์	จ่ายค่าไฟฟ้าประปาหมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์	๖๐,๐๐๐	๔๕,๖๗๗	✓	

๔.๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ,๑๒ ตำบลสิงห์โคก	ขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาด จำนวน ๔ จุด ๑.สายดอนกลอย ๒.สายหนองสระพัง ๓.สายโนนหนองใน ๔.สายโรงเรียนไปโพนยานาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวหนอง สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๑๓๑	✓	

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่างาม	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒ ถนนสายหน้าบ้าน เบ้า โยธาจันทร์ ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		✓

๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดงมัน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒ ถนนสายหลังโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		✓
---	---	--	---------	---------	--	---

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านจันทุง	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ ถนนสายหน้าบ้านนางพร ราษฎร ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		✓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ ถนนสายหน้า				



๔	เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่	บ้านนางมณี สือล้ำ ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	
---	-----------------------------	--	---------	---------	---	--

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเด็กริมลำน้ำ	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ ถนนสายหน้า บ้านนางมณี ไปทางทิศ				

๕	เขตเทศบาลเมือง ๗ บ้านข่อยเขตเทศบาลเมือง	บ้านข่อยเขตเทศบาลเมือง ๗ เขตเทศบาลเมือง ตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ถนนสายสามแยกนาย ประหยัด รุโใหม่ ไปทางบ้านสะแบง ผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		✓
---	---	--	---------	---------	--	---

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
-------	-----------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

				(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนแดง	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ ถนนสายจากจุดเดิมไปทางตอนใต้ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสังข์	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ ถนนสายหน้าบ้านนางพร หนารัฐร์ ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสิงห์โคก	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๐ ถนนสายหน้าบ้านนายอำนวย โยธาจันทร์ ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	✓
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านขี้เหล็กซ้าย	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๑ ถนนสายจากจุดเดิมเชื่อมทางหลวงชนบท สายไปบ้านจามทุ่ง ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวหนอง	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ ถนนสายจากจุดเดิมไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๓๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๓ ถนนสายจากบ้านนายบุญจันทร์ ไชยช่วย ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการก่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก	โครงการก่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ				

๑๒	เล็กและสำนักงานกองการศึกษา	สำนักงานกองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงห้องเก็บของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓	
๑๕	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล	๕๔๑,๑๗๗	๑๐๒,๐๐๐	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสิงห์โคก</p>	<p>ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายหน้า อบต.ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ถนนสายข้าง กศน. ตำบลสิงห์โคก ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ถนนสายหน้าบ้านนายสมบัติ ศรีเคลือบ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๔ ถนนสี่แยกนายกล้วยบัวลอย ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๕ ถนนสายหน้าบ้านนายถาวร บุญสงค์ ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๖ ถนนสายข้างบ้านนายธงชัย วรรณคำ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๗ ถนนสายข้างบ้านนางบุญกว้าง อางใจ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๓ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด</p>	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		✓
----	---	---	---------	---------	--	---

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อน้ำยาหรือสารเคมี กำจัดยุงลายทรายอบทและน้ำยา ป้องกันโรค	จัดซื้อน้ำยาหรือสารเคมีกำจัดยุงลาย ไซเปอร์เมทรินทรายอบทและน้ำยาป้องกัน และระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัย ลักษณ์อัศวราชกุมารี	๙๐,๐๐๐	๘๓,๔๕๐	✓	
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะตำบลสิงห์โคก ประจำปี งบประมาณ 2564	ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์และส่งเสริมการ ลดปริมาณขยะตำบลสิงห์โคก	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	✓	
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓	

๕.๒ แผนงานด้านการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
-------	-----------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณเดิม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๔๕๐	✓	

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๕/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองและการบริหาร

๖.๑ บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.สิงห์โคก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.สิงห์โคก	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๙๗๐	✓	
๒	โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	เพื่อจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๔๐	✓	

๓	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสิงห์โคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ต่างๆ ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๕,๗๐๐	✓	
---	-----------------------------------	--	--------	-------	---	--

รวมทั้งสิ้น

๒๔,๒๑๕,๒๒๑

๒๒,๒๓๒,๘๒๐







