

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อบต.สิงห์โคก

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียง	10,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัดฯ	30-ก.ย.-68
2	โครงการฝึกอบรมการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ	20,000	✓	–	–	–	19,950	50	สำนักปลัดฯ	4-เม.ย.-68
3	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	7,000	✓	–	–	–	6,950	50	สำนักปลัดฯ	30-ก.ย.-68
4	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัดฯ	30-ก.ย.-68

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม

2.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	
1	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพเอดส์	72,000	✓	-	-	-	72,000	0	กองสวัสดิการสังคม	30-ก.ย.-68
2	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,627,100	✓	-	-	-	10,627,100	0	กองสวัสดิการสังคม	30-ก.ย.-68
3	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,186,800	✓	-	-	-	3,186,800	0	กองสวัสดิการสังคม	30-ก.ย.-68
4	สมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	130,000	✓	-	-	-	130,000	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	484,700	✓	-	-	-	484,700.00	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68

2.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุ การจราจรทางถนนใน เทศกาลต่างๆ	30,000	✓	-	-	-	8,750	21,250	สำนักปลัดฯ	29 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 11-15 เม.ย.68
2	โครงการเดินทาง ปลอดภัยสวมหมวก นิรภัยเมื่อนั่ง รถจักรยานยนต์	10,000	-	-	✓	-	0	0	สำนักปลัดฯ	30-ก.ย.-68
3	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	80,000	✓	-	-	-	79,950	50	สำนักปลัดฯ	25-27 ส.ค.68
4	โครงการพัฒนา ศักยภาพ อปพร.	181,500	✓	-	-	-	181,500	0	สำนักปลัดฯ	26-28 มี.ค.68
5	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	50,000	-	-	✓	-	0	0	สำนักปลัดฯ	30-ก.ย.-68
6	โครงการเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดโลก	10,000	-	-	✓	-	0	0	สำนักปลัดฯ	30-ก.ย.-68

2.3 แผนงานการศาสนา

งานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	✓	–	–	–	200,000	0	กองการศึกษาฯ	31 พ.ค- 1 มิ.ย.68
2	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	80,000	✓	–	–	–	80,000	0	กองการศึกษาฯ	15-พ.ย.-67
3	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	10,000	–	–	✓	–	0	0	กองการศึกษาฯ	30-ก.ย.-68
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	70,000	✓	–	–	–	66,050	3,950	กองการศึกษาฯ	8-9 เม.ย.68
5	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	✓	–	–	–	29,550	450	กองการศึกษาฯ	23-ก.ย.-68
6	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลสิงห์โคก	10,000	✓	–	–	–	10,000	0	กองการศึกษาฯ	30-มิ.ย.-68
7	โครงการอนุรักษ์ปราสาทข้าวเมืองเกษ	90,000	✓	–	–	–	90,000	0	กองการศึกษาฯ	2-5 ก.พ.68

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมผู้นำ ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ (อาสาสมัคร ผู้นำกีฬาหมู่บ้าน)	15,000	✓	–	–	–	14,970	30	กอง การศึกษาฯ	16-ก.ย.-68
2	จัดซื้อวัสดุกีฬา	50,000	–	–	✓	–	0	0	กอง การศึกษาฯ	30-ก.ย.-68

2.4 งานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดตั้งส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพ	10,000	–	–	✓	–	0	0	กอง สวัสดิการ สังคม	30-ก.ย.-68
2	โครงการตรวจเยี่ยม บ้านของผู้สูงอายุผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์	20,000	–	–	✓	–	0	0	กอง สวัสดิการ สังคม	30-ก.ย.-68
3	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	10,000	–	–	✓	–	0	0	กอง สวัสดิการ สังคม	30-ก.ย.-68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
4	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	90,000	✓	–	–	–	89,000	1,000	กอง สวัสดิการ สังคม	21-เม.ย.-68
5	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ	100,000	✓	–	–	–	97,650	2,350	กอง สวัสดิการ สังคม	14-15 ก.พ.68

2.5แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพระยะสั้น	20,000	–	–	✓	–	0	0	กอง สวัสดิการ สังคม	30-ก.ย.-68

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	1,002,721	✓	-	-	-	1,002,425	296	กองการศึกษาฯ	30-ก.ย.-68
2	อุดหนุนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบล (อาหารกลางวัน)	2,218,419	✓	-	-	-	2,150,698	67,721	กองการศึกษาฯ	30-ก.ย.-68
3	โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสพฐ.	994,223	✓	-	-	-	936,024.96	58198.04	กองการศึกษาฯ	30-ก.ย.-68
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	✓	-	-	-	60,000	0	กองการศึกษาฯ	11-ม.ค.-68
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	20,000	-	-	✓	-	0	0	กองการศึกษาฯ	28-ก.ค.-68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่ดำเนินการ	
1	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	✓	—	—	—	17,000.00	23,000	กองช่าง	30-ก.ย.-68
2	ค่าสาธารณูปโภคจ่ายค่าไฟฟ้าประปาหมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์	60,000	✓	—	—	—	44,049.79	15,950.21	กองช่าง	30-ก.ย.-68
3	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000	✓	—	—	—	14,970.00	30	กองช่าง	30-ก.ย.-68

4.2.แผนงานอุตสาหกรรมและ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่ดำเนินการ	
1	ค่าสำรวจจริงวัดทางหรือที่สาธารณะประโยชน์	20,000	✓	—	—	—	10,125	9,875	กองช่าง	30-ก.ย.-68
2	โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน	20,000	—	—	✓	—	0	0	กองช่าง	30-ก.ย.-68

แผนงานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสิงห์โคก	72,000	✓	-	-	-	67,300	4,700	กองช่าง	20 ก.ย.68- 18 ธ.ค.68
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเหล่างาม	80,000	✓	-	-	-	79,400	600	กองช่าง	20 ก.ย.68- 18 ธ.ค.68
3	โครงการเสริมผิวลาด ยาง (Asphatic Concrete Overlay) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน	260,000	✓	-	-	-	260,000	0	กองช่าง	27 ก.ย.68- 24 ม.ค.69
4	โครงการเสริมผิวลาด ยาง (Asphatic Concrete Overlay) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาต	350,000	✓	-	-	-	349,000	1,000	กองช่าง	27 ก.ย.68- 24 ม.ค.69

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจานทุ่ง	350,000	✓	–	–	–	350,000	0	กองช่าง	14 ส.ค.68- 12 พ.ย.68
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่	350,000	✓	–	–	–	350,000	0	กองช่าง	14 ส.ค.68- 12 พ.ย.68
7	โครงการลงหินคลุก เพื่อการเกษตร หมู่ ที่ 7 บ้านขี้เหล็กซ้าย	350,000	✓	–	–	–	342,000	8,000	กองช่าง	1 ก.ย.68- 9 ต.ค.68
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนแดง	260,000	✓	–	–	–	260,000	0	กองช่าง	20 ก.ย.68- 18 ธ.ค.68
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสังข์	350,000	✓	–	–	–	350,000	0	กองช่าง	14 ส.ค.68- 12 พ.ย.68
10	โครงการลงหินลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสิงห์โคก	216,000	✓	–	–	–	216,000	0	กองช่าง	1 ส.ค.68- 29 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านชี้เหล็กซ้าย	350,000	✓	–	–	–	350,000	0	กองช่าง	20 ก.ย.68- 18 ธ.ค.68
12	โครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphatic Concrete Overlay) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหัวหนอง	350,000	✓	–	–	–	349,000	1,000	กองช่าง	27 ก.ย.68- 24 ม.ค.69
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 13 บ้านดงมัน	350,000	✓	–	–	–	350,000	0	กองช่าง	20 ก.ย.68- 18 ธ.ค.68
14	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่างาม	270,000	✓	–	–	–	270,000	0	กองช่าง	26 มี.ค.69-21 มิ.ย.69
15	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 3 บ้านดงมัน	90,000	✓	–	–	–	90,000	0	กองช่าง	27 พ.ย.69 -24 ก.พ.69
16	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 8 บ้านดอนแดง	90,000	✓	–	–	–	90,000	0	กองช่าง	27 พ.ย.69 -24 ก.พ.69

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสิงห์โคก	50,000	–	–	✓	–	0	0	กองช่าง	30-ก.ย.-68
18	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	570,000	–	–	✓	–	0	0	กองช่าง	30-ก.ย.-68
19	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก หมู่ 10 บ้านสิงห์โคก	45,000	✓	–	–	–	45,000	0	กองช่าง	1 ส.ค.68- 29 ก.ย.68
20	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก หมู่ 10 บ้านสิงห์โคก	39,000	✓	–	–	–	39,000	0	กองช่าง	1 ส.ค.68- 29 ก.ย.68
21	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล	100,000	✓	–	–	–	100,000	0	กองช่าง	1-5 พ.ย.67
22	โครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphatic Concrete Overlay) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสิงห์โคก	278,000	✓	–	–	–	278,000	0	กองช่าง	26 ก.ย.68- 24 ม.ค.69

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่ดำเนินการ	
1	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170,000	✓	–	–	–	111,000	590,000	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
2	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	20,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
3	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	30,000	✓	–	–	–	29,415	585	สำนักปลัด	19-ส.ค.-68
4	โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและแมว	5,000	✓	–	–	–	3,300	1,700	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	✓	–	–	–	260,000	0	สำนักปลัด	1ส.ค.68- 30 ก.ย. 68

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
2	โครงการธนาคารน้ำใต้ ดิน	10,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
3	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	5,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
4	โครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	5,000	–	–	✓	–	0	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
5	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	10,000	✓	–	–	–	2,440	7,560	สำนักปลัด	22-ก.ค.-68

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000	✓	-	-	-	39,500	500	สำนักปลัด	21-ก.พ.-68
2	โครงการอบรมให้ ความรู้แผนพัฒนา ท้องถิ่นกับการบริการ สาธารณะ	30,000	-	-	✓	-	0.00	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
3	โครงการพัฒนาและ ดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	9,600	✓	-	-	-	9,600	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
4	โครงการให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตให้กับเครือข่าย ภาครัฐ	10,000	-	-	✓	-	0	0	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน							ระยะเวลาดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่ดำเนินการ	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. สิงห์โคก	200,000	✓	-	-	-	197,550	2,450	สำนักปลัด	4-7 มี.ค.68
6	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง	40,000	✓	-	-	-	39,250	750	สำนักปลัด	14-15 ก.พ.68
7	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการส่วนตำบลสิงห์โคก	20,000	✓	-	-	-	18,000	2,000	สำนักปลัด	30-ก.ย.-68
8	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	90,000	✓	-	-	-	80,000	10,000	กองคลัง	30-ก.ย.-68

